



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากำนเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	42,000	40,907.59	1,092.41	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 7	134,000	81,206.59	52,793.41	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	48,000	47,563.09	436.91	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 14	480,000	0.00	0.00			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	10,000	0.00	10,000			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
6	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองก้านเหลือง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	235,000	388,000	2,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	330,000	328,000	2,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 15	330,000	0.00	0.00			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 7	168,000	167,000	1,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	189,000	187,000	2,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	161,000	160,000	1,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปบ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	95,000	0.00	0.00			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 12 โครงการ	2,222,000	1,399,677.27	72,322.73						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน้อย

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	320,000	0.00	0.00			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ หมู่ที่ 13	481,000	473,000	8,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ หมู่ที่ 2	411,000	404,000	7,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 7	178,000	178,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	431,000	426,000	5,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16	413,000	406,000	7,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 (สายที่ 1)	432,000	424,000	8,000	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 (สายที่ 2)	50,000	50,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	155,000	0.00	0.00			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (สายที่ 1)	286,000	286,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาจาน หมู่ที่ 9	362,000	362,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (สายที่ 2)	60,000	60,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างหอดังสูงระบบ ประปาหมู่บ้าน ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5	480,000	480,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
14	ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้าง	800,000	613,560	186,440	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
15	โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 9	76,000	76,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	196,000	196,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 16 โครงการ	5,131,000	4,434,560	221,440						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในการทำบายศรีสู่ขวัญ	20,000	22,700	10.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการทอดผ้าป่าดัดหมี่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16	50,000	50,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
3	โครงการทอดผ้าป่าอ้อมสิริธรรมชาติ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	15,000	15,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
4	โครงการทอดผ้าป่าอ้อมสิริธรรมชาติ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	15,000	15,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
5	โครงการเพาะเห็ด บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	15,000	0.00	15,000			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
6	โครงการย้อมคราม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	15,000	15,000	0.00	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์พอพันธุ์ บ้านก่อ หมู่ที่ 13	30,000	30,000	0	✓			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	รวม 7 โครงการ	160,000	147,700	15,010						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรชาวอินทรี	10,000	0.00	10,000			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ	20,000	0.00	20,000			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	30,000	0.00	30,000						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540	20,000	0.00	20,000			✓	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	20,000	0.00	20,000						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	0.00	20,000			✓	เม.ย. 66 – ส.ค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 8 ศูนย์	266,680	173,247	93,433	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	0.00	✓			ม.ค. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	40,000	39,210	790	✓			มี.ค. 66 – เม.ย. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,117,725	1,920,891	4,834	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
6	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	4,263,000	3,990,210	2,790	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาคี ตามโครงการเลี้ยงปลา	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนโรงเรียนดอนถ่อนโคกกกลาง วิทยา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเซาตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงขวาง ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ เสริมสร้างพื้นฐานทักษะชีวิต	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาจาน ตาม โครงการเสริมทักษะชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาไหล	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
13	อุดหนุนโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ตามโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	50,000	50,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 13 โครงการ	6,977,405	6,393,558	121,847						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ	30,000	11,455	18,545	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการสร้างจิตสำนึกกรมรงค์ดเหล่า เข้าพรรษา	20,000	0.00	20,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	25,000	25,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน สำคัญ	20,000	20,000	0.00	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาน ยาเสพติดคัพ	100,000	149,950	50.00	✓			มี.ค. 66 – เม.ย. 66	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	50,000	49,950	50.00	✓			ก.พ. 66 – เม.ย. 66	สำนักปลัด	
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	50,000	49,980	20.00	✓			ธ.ค. 65 – ม.ค. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬารมณีสัมพันธ์	30,000	0.00	30,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
9	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	100,000	88,900	11,100	✓			ก.ค. 66 – ส.ค. 66	สำนักปลัด	
10	โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรม เทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	300,000	300,000	0.00	✓			พ.ย. 65 – ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
11	โครงการสนับสนุนจัดทำเรือไฟอำเภอ ศรีสงคราม	100,000	0.00	100,000			✓	ต.ค. 66	สำนักปลัด	
12	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000	98,700	1,300	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
13	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบล บ้านเอื้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000	100,000	0.00	✓			พ.ย. 65	สำนักปลัด	
14	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น "การจัดทำธง อีสาน"	20,000	0.00	10,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอศรี สงคราม ตามโครงการจัดทำเรือไฟ	60,000	70,000	0.00	✓			ต.ค. 65	สำนักปลัด	
16	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอศรี สงคราม ตามโครงการมหรหรร เทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	60,000	60,000	0.00	✓			พ.ย. 65 – ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
	รวม 16 โครงการ	1,165,000	1,023,935	191,065						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง	400,000	239,000	16,000	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	134,000	133,000	1,000	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	534,000	372,000	17,000						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ Big Cleaning Day เขต ตำบลบ้านเอื้อง	50,000	50,000	0.00	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการคัดแยกขยะเงินทองคุ้มครอง อนาคต	30,000	6,385	23,615	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนใน ตำบลมีสุข	50,000	49,980	20.00	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการชูป๋อกำจัดขยะมูลฝอยให้ ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	50,000	0.00	50,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 4 โครงการ	180,000	106,365	73,635						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	0.00	0.00			✓	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	20,000	0.00	✓			มิ.ย. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000	20,000	0.00						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ระดับอำเภอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000	25,000	0.00	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	25,000	25,000	0.00						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนประจำหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปี ใหม่	80,000	80,000	0.00	✓			ม.ค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนประจำหมู่บ้านในช่วงเทศกาล สงกรานต์	80,000	80,000	0.00	✓			เม.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	20,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย จราจรในชุมชนและรณรงค์สวมหมวก กันน็อก	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	30,000	30,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
7	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	19,990	10	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแบบบูรณาการ	10,000	10,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 8 โครงการ	300,000	299,990	10						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	67,000	0.00	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับหมู่บ้านชนเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง	320,000	320,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	400,000	387,000	0.00						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000	16,200	3,800	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	50,000	59,302	1,698	✓			เม.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ	20,000	17,400	100	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนด้วย นันทนาการ	20,000	19,900	100	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และ พัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	20,000	0.00	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000	0.00	20,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีการทำผ้าซิ่น	20,000	0.00	20,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 7 โครงการ	170,000	132,802	45,698						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชุมชน	15,000	0.00	15,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน	20,000	0.00	20,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี	20,000	20,000	0.00	✓			มี.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	55,000	20,000	35,000						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้	100,000	0.00	100,000			✓	ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	100,000	0.00	100,000						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000	0.00	50,000			✓	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้องสัจจ	30,000	0.00	30,000			✓	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. บ้านเอื้อง	50,000	30,600	19,400	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอก สถานที่	300,000	464,700	300	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	216,000	147,820	50,180	✓			ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 5 โครงการ	646,000	643,120	149,880						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านนาดี หมู่ที่ 3	480,000	471,000	9,000	✓			ม.ค. 66 – ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	480,000	471,000	9,000						

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ปัญหาบางเรื่องไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ รองรับให้เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
2. ควรออกกฎหมาย ระเบียบ ที่รองรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง