



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน้อย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	กองช่าง	50,000	49,753.14	99.51	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	กองช่าง	200,000	191,637.26	95.82	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	กองช่าง	100,000	99,714.95	99.71	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาจาน หมู่ที่ 14	กองช่าง	200,000	130,583.58	65.29	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	กองช่าง	150,000	149,467.21	99.64	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16	กองช่าง	150,000	141,382.16	94.25	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง บ้านก่อ หมู่ที่ 13	กองช่าง	228,800	212,996.07	93.09	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
8	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลง บ้านนาดี หมู่ที่ 3	กองช่าง	200,000	199,199.49	99.60	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการขยายแนวสายพาดดับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมและโคมไฟถนน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	กองช่าง	40,000	38,763.33	96.91	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการขยายแนวสายพาดดับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมและโคมไฟถนน บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 15	กองช่าง	50,000	49,879.31	99.76	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
11	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลง บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5	กองช่าง	264,600	241,152.84	91.14	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
12	โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด	กองช่าง	10,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 15	กองช่าง	377,400	(ผูกพัน) 375,000	99.36	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบ 2568
14	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 13	กองช่าง	171,200	(ผูกพัน) 170,000	99.30	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบ 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	กองช่าง	302,500	(ผูกพัน) 300,000	99.17	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กันเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบ 2568
16	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 7	กองช่าง	283,400	(ผูกพัน) 282,000	99.51	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กันเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบ 2568
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	กองช่าง	132,000	132,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16	กองช่าง	270,000	270,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 18 โครงการ			3,179,900	3,033,529.34	95.40	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน้อย

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 2	กองช่าง	452,100	450,000	99.54	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	กองช่าง	197,700	197,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5	กองช่าง	185,400	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	โอนลด ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 = 185,400 บาท
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	202,200	201,000	99.41	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 14	กองช่าง	251,000	250,000	99.60	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 3	กองช่าง	220,000	(ผูกพัน) 218,000	99.09	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบ 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	กองช่าง	301,500	(ผูกพัน) 300,000	99.50	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กันเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบประมาณ 2568
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุพื้นที่เกษตรพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	กองช่าง	299,000	295,000	98.66	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	600,000	499,000	83.17	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	โอนลด ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 =100,000 บาท
10	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	กองช่าง	151,000	150,000	99.34	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	กองช่าง	120,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 = 50,000 บาท
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	กองช่าง	57,000	(ผูกพัน) 56,000	98.25	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กันเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	กองช่าง	150,000	149,000	99.33	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	280,000	279,000	99.64	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	กองช่าง	450,000	449,000	99.78	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	กองช่าง	100,000	100,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 = 100,000 บาท
รวม 16 โครงการ			4,016,900	3,593,000	89.45	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในการทำ บายศรีสู่ขวัญ	สำนักปลัด	15,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	-โอนลด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 = 5,000 บาท -โอนลด ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 = 10,000 บาท
2	โครงการอบรมเพิ่มมูลค่าผ้าท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรมให้ความรู้การทำขนมไทย	สำนักปลัด	35,000	33,400	95.43	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการจัดทำพวงหรีดจากวัสดุเหลือใช้ บ้านเชียง เซา หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการทอดผ้าป้อมสี่ธรรมชาติ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการทอดผ้าป้อมสี่ธรรมชาติ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
7	โครงการเพาะเห็ด บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	สำนักปลัด	15,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการย้อมคราม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ พอพันธุ์ บ้านก้อ หมู่ที่ 13	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการทอดผ้าป้อมสี่ หมู่ที่ 16	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 10 โครงการ			190,000	138,400	72.84	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรชาวอินทรี	สำนักปลัด	10,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการสาธิตการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	สำนักปลัด	20,000	19,680	98.40	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโคกหนองนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัด	200,000	184,950	92.48	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการทอเสื่อกก บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
7	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
8	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร บ้านนาดี (เลียงปลา)	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 8 โครงการ			340,000	294,630	86.66	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
รวม 1 โครงการ			20,000	0	0	-	-	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง	สำนักปลัด	100,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 8 ศูนย์	สำนักปลัด	218,709	132,818	60.73	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	40,000	40,000	100.00	13 ม.ค.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	สำนักปลัด	40,000	39,750	99.38	1 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	2,192,772	2,002,527	91.32	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการเกษตรกรรมผสมผสาน	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
8	โครงการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการเรียนรู้การเลี้ยงไก่วง	สำนักปลัด	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมือง)	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
11	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
12	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน ทักษะชีวิต	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
13	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	สำนักปลัด	3,900,000	3,827,111	98.13	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	50,000	50,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 14 โครงการ			6,711,481	6,262,206	93.31	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	30,000	1,400	4.67	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการสร้างจิตสำนึกธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	25,000	18,795	75.18	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญ	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดคัพ	สำนักปลัด	150,000	150,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 31 พ.ค.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	50,000	50,000	100.00	1 ก.พ. 2567 - 30 เม.ย.2567	แล้วเสร็จ	
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	50,000	50,000	100.00	1 ธ.ค. 2566 - 31 ม.ค.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมสนธิสัมพันธ์	สำนักปลัด	5,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	สำนักปลัด	100,000	100,000	100.00	1 ก.ค. 2567 - 31 ส.ค.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	สำนักปลัด	300,000	300,000	100.00	1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค.2566	แล้วเสร็จ	
11	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัด	100,000	100,000	100.00	พ.ย. 2566	แล้วเสร็จ	
12	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลบ้านเอื้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัด	100,000	100,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
13	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น "การจัดทำธุงอีสาน"	สำนักปลัด	2,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	สำนักปลัด	60,000	60,000	100.00	1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค.2566	แล้วเสร็จ	
15	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ (จัดทำเรือไฟอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)	สำนักปลัด	70,000	70,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค.2566	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
16	โครงการสนับสนุนจัดทำเรือไฟ อำเภอศรีสงคราม	สำนักปลัด	100,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค.2566	ไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการส่งเสริมการจัดงานบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช	สำนักปลัด	10,000	10,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 17 โครงการ			1,192,000	1,030,195	86.43	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเอื้อง	สำนักปลัด กองช่าง	400,000	259,000	64.75	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านก่อ หมู่ที่ 13	กองช่าง	50,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 =50,000 บาท
3	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านก่อ หมู่ที่ 2	กองช่าง	200,000	200,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2567 = 200,000 บาท
4	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดทรายศรี บ้านนาดี หมู่ที่ 3	กองช่าง	95,000	95,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2567 = 95,000 บาท
รวม 4 โครงการ			745,000	554,000	74.36	-	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการ Big Cleaning Day เขตตำบลบ้านเอื้อง	สำนักปลัด	64,000	63,450	99.14	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการคัดแยกขยะเงินทองคุ้มครองอนาคต	สำนักปลัด	30,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาด คนในตำบลมีสุข	สำนักปลัด	70,000	68,810	98.30	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการขุดบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	สำนักปลัด	50,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
รวม 4 โครงการ			214,000	132,260	61.80	-	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 มิ.ย. 2567 - 31 ส.ค.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 2 โครงการ			40,000	20,000	50.00	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	สำนักปลัด	25,000	25,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 1 โครงการ			25,000	25,000	100.00	-	-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอัคคีภัย	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟป้องกัน ไฟป่าในเขตตำบลบ้านเอื้อง	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	มิ.ย. 2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	สำนักปลัด	10,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสร้างวินัยจราจร	สำนักปลัด	30,000	29,940	99.80	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	80,000	80,000	100.00	27 ธ.ค.2566- 2 ม.ค. 2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	80,000	80,000	100.00	เม.ย. 2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรในชุมชนและ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 10 โครงการ			360,000	349,940	97.21	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	80,000	68,250	85.31	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านก่อ หมู่ที่ 13	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านก่อ หมู่ที่ 2	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 15	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
6	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเชียงเซา หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
7	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
8	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาจาน หมู่ที่ 14	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
12	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาจาน หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
13	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาดี หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
14	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
15	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
16	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
17	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 17 โครงการ			400,000	388,250	97.06	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	สำนักปลัด	20,000	17,400	87.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
2	โครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
3	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้	สำนักปลัด	100,000	100,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการตำบลบ้านเอื้องโศกสมันต์ ปันสุขลูกนึ่งปลอดภัย	สำนักปลัด	30,000	24,000	80.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน ชุมชนด้วยนันทนาการ	สำนักปลัด	20,000	18,400	92.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	70,000	70,000	100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
9	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้สูงวัย	สำนักปลัด	20,000	17,800	89.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
10	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพสตรี	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	18,440	92.20	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
12	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	18,530	92.65	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
13	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	20,000	16,720	83.60	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 13 โครงการ			410,000	331,290	80.80	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี	สำนักปลัด	20,000	20,000	100.00	มี.ค.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 2 โครงการ			40,000	20,000	50.00	-	-	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องสมบูรณ์	สำนักปลัด	30,000	0	0.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และกลุ่มผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อง	สำนักปลัด	500,000	493,850	98.77	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง	สำนักปลัด	40,000	27,750	69.38	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
5	การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	336,000	216,000	64.29	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567	แล้วเสร็จ	
รวม 5 โครงการ			926,000	737,600	79.65	-	-	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1	กองช่าง	393,000	(ผูกพัน) 391,000	99.49	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กันเงินผูกพัน ไว้เบิกปีงบประมาณ 2568
รวม 1 โครงการ			393,000	391,000	99.49	-	-	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.67 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-